

АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 02.03.2018 года

с. Кичменгский Городок

15.02.2021

Согласно п.12.2 концессионного соглашения заключенного между администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района (Концедент) и ООО «Жилищник» (Концессионер) от 02.03.2018 года комиссия в составе:

- Чистякова В.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района
- Филин В.Н. – заместитель начальника отдела ЖК и дорожного хозяйства администрации района
- Наволоцкая Н.В. – главный специалист по имущественным отношениям отдела земельно-имущественных отношений администрации района

установила следующее при осуществлении контроля за соблюдением Концессионером условий указанного концессионного соглашения:

- объекты Соглашения используется по целевому назначению;
- результаты выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 4 концессионного соглашения, Концессионером:
 1. котельная с.Кич-Городок, ул. Спортивная, 6:
 - замена котельного оборудования тип «Универсал» на котлы типа КВр-0,1 - 2 шт. – не исполнено,
 - замена дымовой трубы высотой 12 м, диаметром 430 на металлическую трубу Д 430 высотой 12 м. – не исполнено;
 2. котельная с.Кич-Городок, ул.Садовая, 5а:
 - замена дымовой трубы диаметром 430 высотой 12 м на металлическую трубу диаметром 430 высотой 12 м. – не исполнено;
 3. котельная с.Кич-Городок, ул.Центральная, д.7в:
 - замена котельного оборудования типа КОЛВИ на КВр-0,4 -2 шт. – исполнена замена одного котла, исполнение частичное.


_____ В.В.Чистякова


_____ В.Н.Филин


_____ Н.В.Наволоцкая