

## АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения

от 02.03.2018 года

с. Кичменгский Городок

12.08.2020

Согласно п.12.2 концессионного соглашения заключенного между администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района (Концедент) и ООО «Жилищник» (Концессионер) от 02.03.2018 года комиссия в составе:

- Чистякова В.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района

- Филин В.Н. – заместитель начальника отдела ЖК и дорожного хозяйства администрации района

- Наволоцкая Н.В. – главный специалист по имущественным отношениям отдела земельно-имущественных отношений администрации района

установила следующее при осуществлении контроля за соблюдением Концессионером условий указанного концессионного соглашения:

- объекты Соглашения используется по целевому назначению;

- Концессионером не выполнены следующие мероприятия по реконструкции объектов Соглашения на 2019 год, предусмотренные в приложении 4 концессионного соглашения:

здание котельной с.Кич-Городок, ул. Спортивная, 6 - замена котельного оборудования тип «Универсал» на котлы типа КВр-0,1 - 2 шт.; замена дымовой трубы высотой 12 м, диаметром 430 на металлическую трубу Д 430 высотой 12 м.

 В.В.Чистякова

 В.Н.Филин

 Н.В.Наволоцкая

АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения

от 12.11.2018 года

с. Кичменгский Городок

12.08.2020

Согласно п.12.2 концессионного соглашения заключенного между администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района (Концедент) и ООО «Торговый Дом Эффект» (Концессионер) от 12.11.2018 года комиссия в составе:

- Чистякова В.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района

- Филин В.Н. – заместитель начальника отдела ЖК и дорожного хозяйства администрации района

- Наволоцкая Н.В. – главный специалист по имущественным отношениям отдела земельно-имущественных отношений администрации района


установила следующее при осуществлении контроля за соблюдением Концессионером условий указанного концессионного соглашения:

- объект Соглашения используется по целевому назначению;

- мероприятия по реконструкции объекта Соглашения на 2019 год, предусмотренные в приложении 4 концессионного соглашения, Концессионером не выполнены.

 В.В.Чистякова

 В.Н.Филин

 Н.В.Наволоцкая

АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения

от 07.09.2018 года

с. Кичменгский Городок

12.08.2020

Согласно п.12.2 концессионного соглашения заключенного между администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района (Концедент) и ООО «ТеплоДарСервис» (Концессионер) от 07.09.2018 года комиссия в составе:

- Чистякова В.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района

- Филин В.Н. – заместитель начальника отдела ЖК и дорожного хозяйства администрации района

- Наволоцкая Н.В. – главный специалист по имущественным отношениям отдела земельно-имущественных отношений администрации района

установила следующее при осуществлении контроля за соблюдением Концессионером условий указанного концессионного соглашения:

- объекты Соглашения используется по целевому назначению;

- Концессионером не выполнены следующие мероприятия по реконструкции объектов Соглашения на 2019 год, предусмотренные в приложении 4 концессионного соглашения: с. Кичменгский Городок, ул. Мира, д. 38 - установка прибора учета тепловой энергии; п. Югский, ул. Спортивная, д. 11- установка резервного источника электроснабжения, установка прибора учета тепловой энергии; п. Югский, ул. Центральная, д. 17- установка резервного источника электроснабжения, установка прибора учета тепловой энергии; с. Кичменгский Городок, ул. Пионерская, д. 33Б - замена металлической дымовой трубы на трубу Д-430 мм, Н-12 м; с. Нижний Енангск, улица Школьная, здание 31Б: - замена котла КВр-0,3 на котёл КВр-0,3, установка резервного источника электроснабжения, установка прибора учета тепловой энергии.

 \_\_\_\_\_ В.В.Чистякова

 \_\_\_\_\_ В.Н.Филин

 \_\_\_\_\_ Н.В.Наволоцкая

АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения

от 28.07.2018 года

с. Кичменгский Городок


12.08.2020

Согласно п.12.2 концессионного соглашения заключенного между администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района (Концедент) и ООО «Жилищник» (Концессионер) от 28.07.2018 года комиссия в составе:


- Чистякова В.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района
- Филин В.Н. – заместитель начальника отдела ЖК и дорожного хозяйства администрации района
- Наволоцкая Н.В. – главный специалист по имущественным отношениям отдела земельно-имущественных отношений администрации района

установила следующее при осуществлении контроля за соблюдением Концессионером условий указанного концессионного соглашения:

- объект Соглашения (здание котельной, ул.Советская, д.11) используется по целевому назначению;
- мероприятий по реконструкции объекта Соглашения на 2019 год концессионным соглашением не предусмотрено.

 \_\_\_\_\_ В.В.Чистякова

 \_\_\_\_\_ В.Н.Филин

 \_\_\_\_\_ Н.В.Наволоцкая

АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения

от 28.07.2018 года

с. Кичменгский Городок

12.08.2020

Согласно п.12.2 концессионного соглашения заключенного между администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района (Концедент) и ООО «Жилищник» (Концессионер) от 28.07.2018 года комиссия в составе:

- Чистякова В.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района
- Филин В.Н. – заместитель начальника отдела ЖК и дорожного хозяйства администрации района
- Наволоцкая Н.В. – главный специалист по имущественным отношениям отдела земельно-имущественных отношений администрации района

установила следующее при осуществлении контроля за соблюдением Концессионером условий указанного концессионного соглашения:

- объект Соглашения (здание котельной с.Шонга, д.187) используется по целевому назначению;
- мероприятия по реконструкции объекта Соглашения на 2019 год, предусмотренные в приложении 4 концессионного соглашения, Концессионером не выполнены.

 В.В.Чистякова

 В.Н.Филин

 Н.В.Наволоцкая