

АКТ

о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 12.11.2018 года

с. Кичменгский Городок

15.02.2021

Согласно п.12.2 концессионного соглашения заключенного между администрацией Кичменгско-Городецкого муниципального района (Концедент) и ООО «Торговый Дом Эффект» (Концессионер) от 12.11.2018 года комиссия в составе:

- Чистякова В.В. начальник отдела земельно-имущественных отношений администрации района

- Филин В.Н. – заместитель начальника отдела ЖК и дорожного хозяйства администрации района

- Наволоцкая Н.В. – главный специалист по имущественным отношениям отдела земельно-имущественных отношений администрации района

установила следующее при осуществлении контроля за соблюдением Концессионером условий указанного концессионного соглашения:

- объект Соглашения используется по целевому назначению;

- результаты выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении 4 концессионного соглашения, Концессионером:

1. реконструкция 2-х существующих тепловых камер $D=1500\text{мм}$ с устройством узла теплопровода (тип 1) с внутренним габаритом $1800 \times 1500 \times 2100\text{h}$, срок исполнения – до 31.12.2020 года – не исполнено;

2. замена участка бесканальной прокладки ТС на трубы с ППУ-ПЭ изоляцией - $D=69\text{мм}$ – 104 п.м. (в двухтрубном исчислении) на участке от ТК-2 до ТК-3, срок исполнения 2019 год – не исполнено, в 2020 году проведена замена только 6 м.теплотрассы на сумму 16,8 тыс.руб.

 В.В.Чистякова

 В.Н.Филин

 Н.В.Наволоцкая