

Согласовано:

Руководитель округа

С.А. Ордин



«28» февраля 2023 года

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы  
«Комплексное развитие систем коммунальной  
инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района  
на 2020-2025 годы»  
за 2022 год.

Ответственный исполнитель  
программы

Администрация Кичменгско-  
Городецкого муниципального  
района

Должность, ФИО, номер  
телефона и электронный  
адрес  
ответственного  
лица,  
за  
подготовку годового отчета

Начальник отдела жилищно-коммунального  
и дорожного хозяйства, Разварин Евгений  
Андреевич, (81740)2-17-14,  
e-mail: zkh.kgorodok@yandex.ru

Дата составления отчета 28.02.2023 года

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2020-2025 годы», подпрограмм муниципальной программы

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2020-2025 годы».						
1	количество построенных и отремонтированных реконструируемых и модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры	объектов	3	8	6	не состоялись торги по двум мероприятиям
4	количество отремонтированных общеобразовательных учреждений	объектов	0	0	0	
Подпрограмма 1						
...	Целевой показатель (индикатор)					
...						

<\*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

Приложение 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

N п/л	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	начала реализации	окончания реализации (наступления контрольных событий)	запланированные	достигнутые <*>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма 1								
	Основное мероприятие 1.1								
	Контрольное событие		x		x		x	x	
	Контрольное событие		x		x		x	x	
	Основное мероприятие 1.2								
...	...								
	Подпрограмма ...								

<\*> Описание достигнутых результатов должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)		
			на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2020-2025 годы	всего	5025,8737	2774,2925	2316,6175
		ответственный исполнитель программы	администрация района	администрация района	администрация района
		соисполнитель ...			
		исполнитель ...			
Основное мероприятие 1	Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества	ответственный исполнитель мероприятия	5025,8737	2774,2925	2316,6175
Мероприятие	Ремонт колодца д. Попово	администрация района	60,160	60,160	60,160
Мероприятие	Устройство колодца в д.Княжигора	администрация района	134,0676	134,0676	134,0676
Мероприятие	Устройство колодца в с. Кичменгский Городок ул. Спортивная 14	администрация района	200,0844	200,0844	200,0844
Мероприятие	Устройство колодца д. Юшково	администрация района	269	0	0
Мероприятие	Водоснабжение п. Югский	администрация района	197,800	197,800	197,800

Мероприятие	Аварийный запас	администрация района	687	687	584,320
Мероприятие	Водоснабжение д. Большое Буртаново	администрация района	225,100	225,100	225,100
Мероприятие	Водопровод ул. Дальняя	администрация района	1983,498	0	0
Мероприятие	Субсидия МУП	администрация района	732,5105	732,5105	732,5105
Мероприятие	Водоснабжение ФАП д. Березовая Гора	администрация района	536,570	536,570	182,575
Основное мероприятие 2	Бюджетные инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений»	ответственный исполнитель мероприятия	0	0	0
мероприятие					
Подпрограмма 2		всего			
Подпрограмма 2		ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель 2)			
...		исполнитель ...			

Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)						
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год	Фактические расходы за отчетный год <*>	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кичменгско-Городецкого района на 2020-2025 годы	всего	5025,8737	2316,6175	46	
		областной бюджет	1810,7127	233,9064	12,9	не состоялись торги по двум мероприятиям
		федеральный бюджет	0	0		
		бюджет муниципального образования	3085,8243	2066,0035	66	
		бюджеты сельских поселений	0	0		
Основное мероприятие 1	Приведение систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества	государственные внебюджетные фонды	0	0		
		физические и юридические лица	129,3367	16,7076	12,9	не состоялись торги по двум мероприятиям
		всего	5025,8737	2316,6175	46	
		областной бюджет	1810,7127	233,9064	12,9	не состоялись торги по двум мероприятиям
		федеральный бюджет	0	0		
	бюджет муниципального образования	3085,8243	2066,0035	66		

		бюджеты сельских поселений							
		государственные внебюджетные фонды							
		физические и юридические лица	129,3367	16,7076	12,9				не состоялись торги по двум мероприятиям
		всего	60,160	60,160	100				
		областной бюджет	0	0	0				
		федеральный бюджет	0	0	0				
		бюджет муниципального образования	60,160	60,160	100				
		бюджеты сельских поселений	0	0	0				
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0				
		физические и юридические лица	0	0	0				
		всего	134,0676	134,0676	100				
		областной бюджет	93,8473	93,8473	100				
		федеральный бюджет	0	0					
		бюджет муниципального образования	33,5169	33,5169	100				
		бюджеты сельских поселений	0	0	0				
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0				
		физические и юридические лица	6,7034	6,7034	100				
		всего	200,0844	200,0844	100				
		областной бюджет	140,0591	140,0591	100				
мероприятие	ремонт колодца в д. Полово								
мероприятие	Устройство колодца в д.Княжигора								
мероприятие	Устройство колодца в с. Кичменский Городок ул.								

Спортивная 14	федеральный бюджет	0	0	0	0	0
	бюджет муниципального образования	50,0211	50,0211	50,0211	100	
	бюджеты сельских поселений	0	0	0		
	государственные внебюджетные фонды	0	0	0		
	физические и юридические лица	10,0042	10,0042	10,0042	100	
	всего	269,0832	269,0832	0		Расторгнут контракт
	областной бюджет	188,3582	188,3582	0	0	
	федеральный бюджет	0	0			
	бюджет муниципального образования	67,2708	67,2708	0	0	
	бюджеты сельских поселений	0	0			
Устройство колодца в д. Юшково	государственные внебюджетные фонды	0	0			
	физические и юридические лица	13,4542	13,4542	0	0	
	всего	197,800	197,800	197,800	100	
	областной бюджет	0	0	0		
	федеральный бюджет	0	0	0		
	бюджет муниципального образования	197,800	197,800	197,800	100	
	бюджеты сельских поселений	0	0	0		
	государственные внебюджетные фонды	0	0	0		
	физические и юридические лица	0	0	0		
	всего	0	0	0		
Водоснабжение п. Юзский	физические и юридические лица	0	0	0		
	всего	0	0	0		
	областной бюджет	0	0	0		
	федеральный бюджет	0	0	0		
	бюджет муниципального образования	197,800	197,800	197,800	100	
	бюджеты сельских поселений	0	0	0		
	государственные внебюджетные фонды	0	0	0		
	физические и юридические лица	0	0	0		
	всего	0	0	0		
	всего	0	0	0		



мероприятие	Водоснабжение д. Большое Буртаново	всего	225,100	225,100	100	
		областной бюджет	0	0		
		федеральный бюджет	0	0		
		бюджет муниципального образования	225,100	225,100	100	
		бюджеты сельских поселений	0	0		
		государственные внебюджетные фонды	0	0		
		физические и юридические лица	0	0		
		всего	536,570	182,575	34	Рассторнут контракт в связи с неисполнение м договорных обязательств
		областной бюджет	0	0		
		федеральный бюджет	0	0		
мероприятие	Водоснабжение ФАП д. Березовая Гора	бюджет муниципального образования	536,570	182,575	34	Рассторнут контракт в связи с неисполнение м договорных обязательств
		бюджеты сельских поселений	0	0		
		государственные внебюджетные фонды	0	0		
		физические и юридические лица	0	0		
		всего	687,0	584,320	85	Снижение стоимости после торгов
		областной бюджет	0	0		
		федеральный бюджет	0	0		
		бюджет муниципального образования	536,570	182,575	34	Рассторнут контракт в связи с неисполнение м договорных обязательств
		бюджеты сельских поселений	0	0		
		государственные внебюджетные фонды	0	0		
мероприятие	Аварийный запас	физические и юридические лица	0	0		
		всего	687,0	584,320	85	Снижение стоимости после торгов

мероприятие	Субсидия МУП	областной бюджет	0	0	0		
		федеральный бюджет	0	0	0		
		бюджет муниципального образования	687,0	584,320	85		Снижение стоимости после торгов
		бюджеты сельских поселений	0	0	0		
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0		
		физические и юридические лица	0	0	0		
		всего	732,5105	732,5105	100		
		областной бюджет	0				
		федеральный бюджет	0				
		бюджет муниципального образования	732,5105	732,5105	100		
		бюджеты сельских поселений	0				
		государственные внебюджетные фонды					
		физические и юридические лица	0				
всего	1983,498	0	0		Мероприятие не включено в программу народный бюджет		
мероприятие	Водопровод ул. Дальняя	областной бюджет	1388,4481				
		федеральный бюджет	0				
		бюджет муниципального образования	495,875	0	0		
		всего	1388,4481	0	0		

Основное мероприятие 2	Бюджетные инвестиции в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений»	бюджеты сельских поселений	0		
		государственные внебюджетные фонды	0		
		физические и юридические лица	99,1749		
		всего	0		
		областной бюджет	0		
		федеральный бюджет	0		
		бюджет муниципального образования	0		
		бюджеты сельских поселений	0		
		государственные внебюджетные фонды	0	0	
		физические и юридические лица	0	0	
		мероприятие			

<\*> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Сведения о нормативных правовых актах, принятых  
в целях реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1				
Основное мероприятие 1.1				
Основное мероприятие 1.2				
...				

Приложение 6

Сведения об изменениях, внесенных  
в муниципальную программу за отчетный период

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
№83 от 10.02.2022	утверждение финансов и мероприятий на 2022 год	внесение изменений в бюджет района
№1046 от 30.12.2022	увеличение финансирования	внесение изменений в бюджет района